

Bauzeitplan

17.11.2020

Einsatz von zwei Tiefbaukolonen (Kolone C) für Längsverlegung mit 100 bis 125 Meter Baufortschritt pro Arbeitstag; Die Arbeitszeit ist zw. 07:30 bis 18:00 Uhr
Die Bohrungen werden im Zuge der Längeverlegung und Straßenquerung im entsprechenden Bauabschnitt durch die Kolonen selbst durchgeführt.
Die Baufolge kann verändert werden.

Innerorts

Kolonne	Stadtteil	Bauabschnitt	Straße	HA Nr. von	HA Nr. bis	Länge in m	Bauzeit ab ca.	Bauzeit bis ca.	Regelplan	Bemerkung
C	Wirschweiler	BA 01	Hauptstraße L162	s. Plan		1600,00	23/11/2020	16/12/2020	CI/6 + BI/5	Bankett
C	Wirschweiler	BA 02	Eitelbach	s. Plan		650,00	17/12/2020	24/12/2020	CI/6 + BI/5	Bankett
						2250,00				