

Bauzeitplan**17.11.2020**

Einsatz von zwei Tiefbaukolonnen (Kolone A u B) für Längsverlegung mit 25 bis 50 Meter Baufortschritt pro Arbeitstag; Die Arbeitszeit ist zw. 07:30 bis 18:00 Uhr
 Die Bohrungen werden im Zuge der Längeverlegung und Straßenquerung im entsprechenden Bauabschnitt durch die Kolonnen selbst durchgeführt.
 Die Baufolge kann verändert werden.

Innerorts

Kolonne	Stadtteil	Bauabschnitt	Straße	HA Nr. von	HA Nr. bis	Länge in m	Bauzeit ab ca.	Bauzeit bis ca.	Regelplan	Bemerkung
A	Wirschweiler	BA 01	Hauptstraße	s. Plan		340,00	23/11/2020	03/12/2020	B II / 6	Asphalt (3x Straßenquerung mit Raketierung)
B	Wirschweiler	BA 02	Muhlenweg	s. Plan		135,00	23/11/2020	01/12/2020	B I / 5	Asphalt
B	Wirschweiler	BA 03	Im Uunderdorf	s. Plan		80,00	02/12/2020	07/12/2020	B I / 5	Asphalt
A	Wirschweiler	BA 04	Hauptstraße (2te Seite)	s. Plan		490,00	04/12/2020	24/12/2020	B II / 6	Asphalt (2x Straßenquerung mit Raketierung)
B	Wirschweiler	BA 05	Im Oberdorf	s. Plan		390,00	08/12/2020	24/12/2020	B I / 5	Asphalt (5x Straßenquerung mit Raketierung)
JAHRESWECHSEL 2021										
A	Wirschweiler	BA 06	Zur Hinterputz	s. Plan		250,00	11/01/2021	27/01/2021	B I / 5	Asphalt
B	Wirschweiler	BA 07	Alte Poststraße	s. Plan		150,00	11/01/2021	21/01/2021	B I / 5	Asphalt
B	Wirschweiler	BA 08	Schulstraße	s. Plan		400,00	22/01/2021	19/02/2021	B I / 5	Asphalt
A	Wirschweiler	BA 09	Zum Weissenstein	s. Plan		200,00	28/01/2021	12/02/2021	B I / 5	Asphalt
B	Wirschweiler	BA 10	Zum Weissenstein (2te Seite)	s. Plan		100,00	22/02/2021	02/03/2021	B I / 5	Asphalt
A	Wirschweiler	BA 11	Hauptstraße + Im Eck	s. Plan		190,00	15/02/2021	01/03/2021	B II / 6	Asphalt (2x Straßenquerung mit Raketierung)
A	Wirschweiler	BA 12	Hauptstraße	s. Plan		205,00	02/03/2021	17/03/2021	B II / 6	Asphalt (2x Straßenquerung mit Raketierung)
B	Wirschweiler	BA 13	Im Hub + Im Underdorf	s. Plan		175,00	04/03/2021	18/03/2021	B I / 5	Asphalt (2x Straßenquerung mit Raketierung)
A	Wirschweiler	BA 14	In der Grub	s. Plan		210,00	18/03/2021	02/04/2021	B I / 5	Asphalt (2x Straßenquerung mit Raketierung)
B	Wirschweiler	BA 15	In der Gass	s. Plan		100,00	19/03/2021	30/03/2021	B I / 5	Asphalt (1x Straßenquerung mit Raketierung)
B	Wirschweiler	BA 16	Im Uunderdorf (2te Seite)	s. Plan		200,00	31/03/2021	16/04/2021	B I / 5	Asphalt
A	Wirschweiler	BA 17	Im Uunderdorf (3te Seite)	s. Plan		175,00	02/04/2021	16/04/2021	B I / 5	Asphalt
						3790,00				