

Bauzeitplan - Wirschweiler

Einsatz von zwei Tiefbaukolonnen (Kolone A u B) für Längsverlegung mit 25 bis 50 Meter Baufortschritt pro Arbeitstag; Die Arbeitszeit ist zw. 07:30 bis 18:00 Uhr
Die Bohrungen werden im Zuge der Längeverlegung und Straßenquerung im entsprechenden Bauabschnitt durch die Kolonnen selbst durchgeführt.

Innerorts

Kolonne	Stadtteil	Bauabschnitt	Straße	Länge in m	Bauzeit ab ca.	Bauzeit bis ca.	Bemerkung
	Wirschweiler	BA 01	Hauptstraße	340,00			Asphalt (3x Straßenquerung mit Raketierung)
A	Wirschweiler	BA 02	Muhlenweg	135,00	19/04/2021	22/04/2021	Asphalt
A	Wirschweiler	BA 03	Im Underdorf	80,00	23/04/2021	24/04/2021	Asphalt
	Wirschweiler	BA 04	Hauptstraße (2te Seite)	490,00			Asphalt (2x Straßenquerung mit Raketierung)
A	Wirschweiler	BA 05	Im Oberdorf	390,00	08/05/2021	17/05/2021	Asphalt (5x Straßenquerung mit Raketierung)
A	Wirschweiler	BA 06	Zur Hinterputz	250,00	19/05/2021	23/05/2021	Asphalt
A	Wirschweiler	BA 07	Alte Poststraße	150,00	24/05/2021	26/05/2021	Asphalt
A+B	Wirschweiler	BA 08	Schulstraße	400,00	27/05/2021	31/05/2021	Asphalt
A	Wirschweiler	BA 09	Zum Weissenstein	200,00	04/05/2021	07/05/2021	Asphalt
A	Wirschweiler	BA 10	Zum Weissenstein (2te Seite)	100,00	30/04/2021	03/05/2021	Asphalt
	Wirschweiler	BA 11	Hauptstraße + Im Eck	190,00			Asphalt (2x Straßenquerung mit Raketierung)
	Wirschweiler	BA 12	Hauptstraße	205,00			Asphalt (2x Straßenquerung mit Raketierung)
A	Wirschweiler	BA 13	Im Hub + Im Underdorf	175,00	26/04/2021	29/04/2021	Asphalt (2x Straßenquerung mit Raketierung)
B	Wirschweiler	BA 14	In der Grub	210,00	10/05/2021	14/05/2021	Asphalt (2x Straßenquerung mit Raketierung)
B	Wirschweiler	BA 15	In der Gass	100,00	15/05/2021	17/05/2021	Asphalt (1x Straßenquerung mit Raketierung)
B	Wirschweiler	BA 16	Im Underdorf (2te Seite)	200,00	18/05/2021	22/05/2021	Asphalt
B	Wirschweiler	BA 17	Im Underdorf (3te Seite)	175,00	24/05/2021	27/05/2021	Asphalt
				3790,00			

Die Glasfaserarbeiten sind bis Ende Mai beinthaltet